

SOLARANLAGE (wichtige Information)

INSTALLATEUR:

Benz & Co AG
Freihofstr.
8700 Küsnacht ZH

ANLAGESTANDORT:

Familie Märki
Waffenplatzstr. Haus 13
8634 Hombrechtikon

Lieferdatum:

20. September 2006

ANLAGEBESCHRIEB:

Systembeschreibung:	Speicher 970 l mit 2 Solarregistern
Netto-Kollektorenfläche:	8.5 m ²
Absorber:	Vakuum-Röhrenkollektor
Kollektorfeld:	5 Module OPC 15
Speicher:	Jenni-Kombi-Speicher 970 l
Expansionsgefäss:	110 l
Sicherheitsventil:	3 bar
Pumpentyp:	W7
Regelungsfabrikat:	Delta Pro Soltop
Installation ausgeführt:	Installateur
Montagehilfe Soltop:	Nein
Bemerkungen:	Anschluss Fernwärme + Pelletsheizung

INBETRIEBNAHME:

Datum:	18. Oktober 2006	Wärmeträgermedium:	⁵⁰ 100 l Antifrogen L
Vol. % Frostschutz:	38 %	Frostsicherheit:	-20°C
Expansionsvordruck:	^{1.1 bar}	Fülldruck kalt:	^{1.4} bar
Durchflussmenge:	340 l/Std	Durchflussmenge:	5-6 l/Min
Pumpe Stellung:	^I		
Inbetriebnahme ausgeführt:		M. Menzi, SOLTOP	

WICHTIG !

- * Der Anlagedruck soll nicht unter die rote Marke fallen, sonst nachfüllen oder Service anfordern.
- * Von Zeit zu Zeit die Thermometer des Solarkreises nachts kontrollieren. Gibt es zwischen den Thermometern eine grosse Differenz, findet eventuell eine Schwerkraftentladung statt. Rückschlagventil undicht.
- * Stromausfall: Volle Sonneneinstrahlung und kein Abtransport der Wärme bringt die Anlage zur Ueberhitzung. Bei Vorhersage könnten die Kollektoren abgedeckt werden. Findet ein Ablassen von Ueberdruck am Sicherheitsventil statt, muss die Anlage nachgefüllt werden.
- * Für Service, Hilfe, etc. sind wir da.

SERVICE, UNTERHALT:

Ihre Sonnenanlage ist sanfte Technologie. Wie jedes technische Gerät braucht sie Wartung und Unterhalt. Dafür bieten wir ein Serviceabonnement an.
WICHTIG ist, dass alle Arbeiten auf der Rückseite dieses Blattes eingetragen werden. Dies hilft der langfristigen Pflege.

Wir wünschen Ihnen viel Nutzen mit Ihrer Sonnenanlage!